

**Доклад**  
**«О результатах деятельности управления капитального строительства администрации города Владимира в 2015 году и основных направлениях деятельности на 2016-2018 годы»**

Управление капитального строительства администрации г. Владимира в своей деятельности программно-целевое бюджетное планирование осуществляет в форме адресной инвестиционной программы и муниципальных программ.

Расширение сферы применения программно-целевых методов планирования обеспечивает:

- прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики;
- практический опыт привязки отчетных и планируемых расходов к конечным измеримым результатам;
- описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей).

Управление капитального строительства администрации г. Владимира является основным разработчиком следующих целевых программ: «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир», «Социальное жилье», «Развитие малоэтажного строительства на территории города Владимира», «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства», «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир».

Основные результаты деятельности в отчетном 2014 году

**Расходы по адресной инвестиционной программе за 2014 год** исполнены в сумме 713 761, 4 тыс. руб. или 89,6 % к плану года, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 437 375, 1 тыс. руб. при плане 468 222,6 тыс. руб. или 93,4 % к плану года;
- бюджета города – 276 386 318,77 тыс. руб. при плане 328 857,7 тыс. руб. или 84,0% к плану года.

В рамках муниципальной программы **«Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»** выполнялись следующие мероприятия:

- строительство автодороги вдоль северной границы микрорайона № 8-ЮЗ г. Владимира (протяженностью 0,88 км). Затрачены средства в объеме 80 068,8 тыс.

руб., в том числе средства областного бюджета – 40 550,0 тыс. руб. и бюджета города – 39 518,8 тыс. руб.;

- корректировку и экспертизу проектной документации по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8 ЮЗ г.Владимира на 1200 мест - 796,5 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы **«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира»** проводилось строительство дорог на территории 1-й очереди застройки мкр.Луново (протяженностью 422,5 м – I пусковой комплекс). Затрачены средства в объеме 9 868,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета - 2 934,6 тыс.руб. и бюджета города - 6 933, 8 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир»**, проводилось проектирование и строительство объектов, в том числе:

- строительство дороги (протяженностью 339 м) и ливневой канализации в квартале малоэтажной застройки мкр.Сновицы-Веризино. Затрачены средства в объеме 12 763,9 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета - 6 497,9 тыс.руб., средства бюджета города - 6 266,0 тыс.руб;

- разработка проектно-сметной документации и строительство дороги (протяженностью 1 140,2 м) в квартале малоэтажной застройки по ул.Родниковая в мкр.Юрьевец г.Владимир. Затрачены средства в объеме - 18 315,9 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета - 9306,0 тыс.руб, средства бюджета города - 9 009,9 тыс.руб.

- оплата кадастровых работ по объекту - «Транспортная инфраструктура квартала малоэтажной застройки мкр.Пиганово г.Владимир. Дороги.» в объеме 12,0 тыс.руб.

- строительство наружных сетей водоснабжения (протяженностью 1056,0 м) и канализации (протяженностью 1070,0) в квартале малоэтажной застройки по ул.Родниковая в мкр.Юрьевец г.Владимир. Профинансированы работы в объеме - 7630,0 тыс.руб., средства областного бюджета - 3 878,3 тыс.руб., средства бюджета города - 3 751,7 тыс.руб.;

- разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения и канализации мкр.Пиганово г.Владимира. Профинансированы работы в объеме 844,0 тыс.руб.;

- оплата работ по предоставлению исходных данных для проектирования инженерной инфраструктуры мкр.Сновицы-Веризино. Ливневая канализация и очистные сооружения в объеме 0,531 руб.;

- оплата кадастровых работ по объекту - «Инженерная инфраструктура жилого района Луново-Сельцо» в объеме 25,0 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы **«Социальное жилье»** затрачены средства на выполнение проектных работ по строительству муниципального жилого дома в мкр. Энергетик, ул.Совхозная в объеме 4 117,4 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы **«Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира»** выполнялись следующие мероприятия:

- строительство объекта «Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас» (I и II очередь) (прокладка внеплощадочных сетей бытовой канализации К-1, ливневой канализации К-2, дренажа; устройство камер и колодцев на указанных коммуникациях; отсыпка песчаного основания автодороги от ПК-0 до ПК-1 II очереди; устройство магистральных сетей теплоснабжения в районе ул.Гороховая, снос зеленых насаждений, строений и вывоз излишнего грунта). Затрачены средства в объеме 315 790,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 300 000,0 тыс. руб., средства бюджета города - 15 790,0 тыс.руб.,

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка ул.Чапаева в рамках мероприятий по улучшению улично-дорожной сети муниципальной программы. Затрачены средства городского бюджета в объеме 2 583,6 тыс. тыс.руб.

В рамках муниципальной адресной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»** профинансированы работы по сносу расселенного муниципального жилого дома № 9 по ул.Молодежная в мкр. Оргтруд в объеме 788,9 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы **«Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир»** профинансированы работы в объеме 18 489,6 тыс. руб. (построены газопровод высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населённом пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2-мя линиями редуцирования, АСУТП) от существующего газопровода по ул.Мостостроевской в районе АБЗ протяженностью 4,559 км, разводящий газопровод по ул.Ноябрьской мкр.Юрьевец протяженностью 0,203 км; выполнено строительство участка газопровода по ул.Новой в д.Немцово протяженностью 0,223 км; газифицированы жилые дома № 127-б по ул.Ноябрьской (3 квартиры); № 20 по ул.Сакко и Ванцетти (3 квартиры);

В рамках муниципальной программы **«Развитие системы образования города Владимира» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира»** выполнялись работы:

- по реконструкции со строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а на 230 мест (увеличение на 85 мест). Профинансированы работы в объеме 49 408,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 24 240,4 тыс. руб. и бюджета города - 25 168,5 тыс. руб.;

- по разработке проектно-сметной документации по строительству дошкольного образовательного учреждения в районе д.60 по ул.Зеленой на 115 мест в микрорайоне Коммунар г.Владимира. Профинансированы работы в объеме 3 031,1 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира» подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира» выполнялось строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (общей площадью 10257 кв.м). Профинансированы работы в объеме 107 085,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 49 967,9 тыс. руб. и бюджета города - 57 117,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «В здоровом теле - здоровый дух» выполнены работы по устройству фундаментов спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г.Владимире. Профинансированы работы в объеме 12 964,8 тыс.руб.

**По непрограммной части адресной инвестиционной программы города на 2014 год выполнялись следующие мероприятия:**

- оплата работ и услуг по объекту «Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас» (корректировка проекта, оценка стоимости недвижимого имущества, кадастровые работы, разработка проекта организации дорожного движения на период строительства объекта, согласования технической документации) - 3209,2 тыс.руб.,

- снос расселенных муниципальных жилых домов (ул.Муромская, д.12; ул.Никола-Галейская, д.21) в объеме 815,8 тыс.руб.

- разработка проектно-сметной документации на строительство набережной р.Клязьма с устройством транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов обслуживания - 2 023,3 тыс.рублей;

- разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров по улицам 9-го Октября, Октябрьской, Строителей, Новой, Молодёжной в мкр.Оргтруд с реконструкцией моста в объеме 4428,9 тыс.рублей;

- благоустройство территории в районе дома № 50 по ул.Большой Нижегородской в объеме 5 944,1 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации и благоустройству Центрального парка культуры и отдыха города Владимира (площадь твердых покрытий 31 291,6 кв.м и площадь озеленения 16 036 кв.м) в объеме 16 500,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство территорий сквера и Городского дворца культуры, расположенных в районе ул.Горького в объеме 865,5 тыс. руб.;

- строительство ливневой канализации в мкр.Коммунар (ул.Песочная, дома №№ 2-19) (протяженность сети - 1240м) в объеме 6 927,6 тыс. руб.;

- строительство сетей ливневой канализации от дома № 2 по ул.Усти-на-Лабе (протяженность сети - 230,2 м) в объеме 2 180,2 тыс. руб.;

- реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов вал, местного значения (археологические раскопки, устройство фонтанов, наружные сети водопровода, электроснабжения, устройство ограждения) в объеме 23 272,6 тыс. руб.

- реконструкция памятника-стеллы погибшим воинам к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., мкр. Лесной» в объеме 1 864,8 тыс. руб.

В рамках непрограммной деятельности на закупку газомоторной техники выделено из федерального бюджета 165 000 тыс.руб., областного бюджета 25 740 тыс.руб., на приобретение дорожной техники выделено из федерального бюджета 8100 тыс.руб., на приобретение коммунальной техники из федерального бюджета выделено 8000 тыс.руб.

Процедура проведения торгов по приобретению техники и ее закупка произведены в 2015 году.

В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 10.12.2014 № 4703 «О создании муниципального бюджетного учреждения города Владимира «Владстройзаказчик» путем изменения типа существующего учреждения» было создано муниципальное бюджетное учреждение «Владстройзаказчик». Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Владстройзаказчик» в 2014 годы составили 20616,9 тыс.руб. и на оплату налогов 4763,0 тыс.руб.

Управление капитального строительства было создано в соответствии с решением Совета народных депутатов от 23.04.2014 № 76 «О Положении об управлении капитального строительства администрации города Владимира». Расходы на содержание аппарата управления составили 5814,8 тыс.руб.

### **Ожидаемые результаты деятельности в 2015 году**

В 2015 году по главному распорядителю средств - управлению капитального строительства администрации города Владимира предусмотрено выделение средств в объеме 1 797 244,491 тыс.рублей, в том числе: из городского бюджета -341 952,821тыс.рублей, из областного бюджета 1 455 291,67 тыс.рублей По состоянию на 01.09.2015 профинансировано: 260 291,37 тыс.рублей, в том числе: из городского бюджета -172 611,69 тыс.рублей, из областного бюджета - 87 579,69 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы **«Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»** предусмотрено выделение средств на завершение строительства автодороги вдоль северной границы микрорайона № 8-ЮЗ г.Владимира в объеме 27 450,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 года профинансировано 77,393 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира»** предусмотрено выделение средств на строительство дорог на территории 1-й очереди малоэтажной застройки мкр.Луново в г.Владимире. II пусковой комплекс -975 м в объеме 20 604,35 тыс.рублей, в том числе: средства городского бюджета -7170,0 тыс.рублей, средства областного бюджета - 13 434,35 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано из средств городского бюджета -3 648,26 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых**

**(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир»** предусмотрено выделение средств в объеме 25 653,6 тыс.рублей, в том числе средства городского бюджета - 20 139,9 тыс.рублей, средства областного бюджета - 5 513,66 тыс.рублей, в том числе:

- на строительство дорог в районе ул.Родниковой мкр.Юрьевец предусмотрены средства в объеме 10 713,66 тыс.рублей, в том числе средства городского бюджета - 5 200,0 тыс.рублей, средства областного бюджета - 5 513,66 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 10 623,41, в том числе средства городского бюджета - 5 109,75 тыс.рублей, средства областного бюджета - 5 513,66 тыс.рублей. Объект завершен строительством.

- на выполнение проектных работ по объекту «Транспортная и инженерная инфраструктура квартала малоэтажной застройки мкр.Пиганово г.Владимир.Дороги» предусмотрены средства в объеме 1 139,66 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 1 124,39 тыс.рублей. Проектно-сметная документация разработана.

- на выполнение проектных работ по объекту «Транспортная и инженерная инфраструктура квартала малоэтажной застройки мкр.Луново-Сельцо. Дороги» предусмотрены средства в объеме 2 040,00 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 2 020,7 тыс.рублей. Проектно-сметная документация разработана.

- на выполнение проектных и строительных работ по объекту Сети газоснабжения в районе ул.Родниковой, мкр.Юрьевец предусмотрены средства на в объеме 3 122,19 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 0,456 тыс.рублей. Разработка проектно-сметной документации в стадии завершения.

- на выполнение проектных и строительных работ по объекту «Сети газоснабжения в мкр.Пиганово» предусмотрены средства в объеме 2 484,87 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 15,46 тыс.рублей. Разработка проектно-сметной документации в стадии завершения.

- на выполнение проектных и строительных работ по объекту «Транспортная и инженерная инфраструктура квартала малоэтажной застройки мкр.Пиганово г.Владимир. Наружные сети водоснабжения и канализации» предусмотрены средства в объеме 4 752,53 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 46,96 тыс.рублей. Проектно-сметная документация разработана.

- на выполнение проектных работ по объекту «Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения по ул.Православной, мкр.Юрьевец» предусмотрены средства в объеме 1 355,55 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 741,39 тыс.рублей. Проектно-сметная документация разработана.

В рамках реализации муниципальной программы **«Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город**

**Владимир»** на выполнение работ по строительству разводящего газопровода по ул.Центральной с.Спасское предусмотрены средства в объеме 1858,98 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 503,29 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы **«Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира»** предусмотрено выделение средств на выполнение следующих мероприятий:

- строительство транспортной развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) в объеме 682 152,2, в том числе городского бюджета - 34 751,0 тыс.рублей, областного бюджета 647 401,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано средств городского бюджета 11 801,83 тыс.рублей.

- расширение дорожного полотна ул.Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул.Никитская в объеме 10000,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 118,96 тыс.рублей.

- строительство пешеходной зоны в районе ул.Георгиевской, ул.Девической предусмотрены средства в объеме 23 989,73 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 20 433,44 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие системы образования города Владимира» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира»** предусмотрено выделение средств на выполнение работ по:

- реконструкции со строительством нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а в объеме 54 960,43 тыс.рублей, в том числе: городского бюджета — 17527,0 тыс.рублей, областного бюджета — 37 433,43 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано средств в объеме 53 335,47 тыс.рублей, в том числе: городского бюджета 17 211,5 тыс.рублей, областного бюджета - 36 124,47 тыс.рублей. Объект введен в эксплуатацию 28.08.2015

- строительству дошкольного образовательного учреждения в районе д.60 по ул.Зеленой в микрорайоне Коммунар г.Владимира в объеме 82 702,33, в том числе городской бюджет 12 329,0, областной бюджет 70 373,330 тыс.рублей. В настоящее время контракт на выполнение строительно-монтажных работ находится в стадии подготовки.

В рамках муниципальной программы **«Развитие системы образования города Владимира» подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира»** предусмотрено выделение средств на выполнение работ по:

- строительству клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец в объеме 109 761,7 тыс.рублей, в том числе городского бюджета-59 226,0 тыс.рублей, областного бюджета — 50 535,7 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано средств в объеме 100 871,84 тыс.рублей, в том числе: городского бюджета 54 930,29 тыс.рублей, областного бюджета 45 941,548 тыс.рублей. Объект введен в эксплуатацию 28 08.2015.

- строительство учебного комплекса в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей Владимирская городская станция юных натуралистов "Патриарший сад" в объеме

24 020,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано средств 45,36 тыс.рублей.

- реконструкции комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов вал, местного значения 1 этап в объеме 51 300,0 тыс.рублей, в том числе: городского бюджета- 29 400,0 тыс.рублей, областного бюджета -21 900,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано средств городского бюджета в объеме 19 344,41 тыс.рублей.

В рамках муниципальной адресной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»** профинансированы работы в объеме 1951,0 тыс.рублей на снос муниципальных жилых домов: ул.Сакко и Ванцетти, д.16; ул.Семашко, д.3, ул.Энергетический проезд, д.3. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 1 156,65 тыс.рублей.

**По непрограммной части адресной инвестиционной программы города на 2015 год предусмотрены следующие мероприятия :**

- транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас. Предусмотрено средств в объеме 6 292,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 1 399,84 тыс.рублей.

- реконструкция путепровода по Октябрьскому проспекту. Предусмотрено средств в объеме 37 078,95 тыс.рублей, в том числе: городского бюджета- 7,32 тыс.рублей.

- строительство набережной р.Клязьма с устройством транспортно-пешеходных связей и комплекса элементов обслуживания. Предусмотрено средств в объеме 19 600,0 тыс.рублей тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 2 144,29 тыс.рублей

- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Предусмотрено средств в объеме 30 000,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 29 842,07 тыс.рублей.

- размещение памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., мкр. Энергетик. Предусмотрено средств в объеме 496,05 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 495,88 тыс.рублей. Объект завершен строительством.

- размещение мемориального камня детям погибшим и умершим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годы на территории Князь-Владимирского кладбища. Предусмотрено средств в объеме 482,22 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2015 профинансировано 451,5 тыс.рублей. Объект завершен строительством.

В 2015 году МБУ "Владстройзаказчик" перечислена субсидия ООО "АДМ" на закупку автобусов "VOLGABUS" в количестве 66 штук,

МУП "Владимирводоканал" на закупку : Дорожной машины ЭД-405Г в количестве 3 шт., Автогидроподъемника Socage DA324 на шасси КАМАЗ-4308 - 1 шт., Вакуумной машины КО-505АГ на шасси КАМАЗ-65115 в количестве- 1 шт., Кран автомобильный КС 55713-5К-1 в количестве 1 шт., Мусоровоз с задней загрузкой CMZL-18G на шасси КАМАЗ-85115 в количестве 1 шт.



В общей сложности приобретено 73 единицы техники на сумму 230383,8 тыс.руб. В том числе за счет остатка средств с 2014 года из федерального бюджета: 179600 тыс.руб., областного бюджета 25740 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 25043,8 тыс.руб.

Средства федерального бюджета в сумме 1500 тыс.руб., выделенные на закупку дорожной машины "МКДС-4717" на базе самосвала КАМАЗ-65115, были возвращены в доход бюджета, в связи с тем, что МУП "Владимирводоканал" не смог произвести закупку из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

На капитальный ремонт зданий МФЦ запланировано за счет средств федерального бюджета 7110 тыс.руб, за счет средств областного бюджета 7794,9 тыс.руб., городского бюджета 784,5 тыс.руб. В настоящее время заключен контракт на выполнение проектных работ с ГУП ПИ "Владкоммунпроект". После завершения проектных работ будут осуществляться работы по капитальному ремонту МФЦ.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и приобретение основных средств выделено в 2015 году 21373 тыс.руб., расходы на оплату налогов запланированы в сумме 3808 тыс.руб.

В соответствии с распоряжением администрации города Владимира от 03.07.2015 №475-р «О выделении средств из резервного фонда администрации города Владимира» из резервного фонда администрации города Владимира выделено 75,3 тыс.руб. Для разработки проектно-сметной документации на проведение противоаварийных работ по адресу: ул. Годова Гора, д. 3.

Расходы на содержание аппарата управления предусмотрены в бюджете города в сумме 11415 тыс.руб.

### **Основные направления деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы**

Расходные обязательства по управлению капитального строительства администрации г.Владимира утверждаются решением Совета народных депутатов города Владимира.

Приоритеты администрации города в сфере капитального строительства реализуются через адресную инвестиционную программу.

В рамках реализации проекта адресной инвестиционной программы города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по главному распорядителю управлению капитального строительства предусмотрено средств в объеме:

2016 год - 224 078,67 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города на сумму 168 032,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Владимирской области на сумму 56 046,67 тыс. рублей,

2017 год - 184 473,47 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города на сумму 128 426,8,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Владимирской области на сумму 56 046,67 тыс. рублей,

2018 год - 80 066,67 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города на сумму 24 020,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Владимирской области на сумму 56 046,0 тыс. рублей.

Средства адресной инвестиционной программы направлены на реализацию муниципальных и государственных программ, финансирование работ и услуг по строительству и реконструкции объектов социального назначения, строительство дорог, объектов культуры, в том числе: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, строительство ДООУ в районе д.60 по ул.Зеленой в микрорайоне Коммунар г.Владимира, строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ г.Владимира, реконструкции комплекса «Патриаршие сады, ул.Козлов Вал, местного значения 2 этап, строительство транспортной развязки в начальной точке Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь), пешеходная зона в районе ул.Георгиевской, ул.Девической.

### **Целевые программы и непрограммная деятельность**

Муниципальные программы разработаны управлением капитального строительства администрации города Владимира в соответствии с постановлениями администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира» и от 18.05.2015 № 1780 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Владимира для реализации в очередном 2016 финансовом году и плановом периоде 2017-2018 годов»

#### ***Муниципальная программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир»***

Ответственным исполнителем Программы является управление капитального строительства администрации г.Владимира.

Цель Программы - организация в границах муниципального образования город Владимир газоснабжения населения в многоквартирных жилых домах (ранее не обеспеченных сетевым природным газом и иным источником) и в микрорайонах индивидуальной жилой застройки.

Сроки реализации программы: 2016-2020 годы.

Задачи программы:

1. Строительство сетей газоснабжения высокого давления;
2. Строительство сетей газоснабжения низкого давления;
3. Газификация жилых домов

Участником Программы является МБУ г.Владимира «Владстройзаказчик».

Программа является логическим продолжением предыдущих программ и учитывает результаты их реализации: программы «Газификация жилого фонда в городе Владимире на 2004 - 2010 годы», утвержденной решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 23.09.2003 № 217, муниципальной целевой программы «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 - 2013 гг.», утвержденной решением Совета народных депутатов города Владимира от 22.08.2007 № 193, и

муниципальной программы «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 25.11.2009 № 3751. В рамках реализации мероприятий данных программ было проложено 12,4 км газопроводов высокого и 6,363 км низкого давления, газифицировано 73 квартиры в 10 многоквартирных жилых домах, ранее не обеспеченных сетевым природным газом.

Общий объем финансирования мероприятий программы 78 446,0 тыс.рублей, в том числе: в 2010 г. - 15 218,0 тыс.рублей, в 2011 г. - 10 062,0 тыс.рублей, в 2012 г. - 16 102,0 тыс.рублей, в 2013 г. – 12 694,0 тыс.рублей, в 2014 г. – 18489,6,0 тыс.рублей и в 2015 г.-1874,976 тыс.рублей.

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**  
ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников  
финансирования

тыс.руб

| № п/п | Источник финансирования | Итого     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | 2                       | 3         | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
| 1     | Бюджет города           | 103 726,0 | 12 926,0 | 33 816,0 | 14 084,0 | 24 100,0 | 18 800,0 |
| 2     | Всего                   | 103 726,0 | 12 926,0 | 33 816,0 | 14 084,0 | 24 100,0 | 18 800,0 |

Ожидаемые конечные результаты Программы — обеспечение сетевым природным газом 38 квартир в 10 многоквартирных жилых домах, строительство 13,7 км газопроводов высокого и 5,5015 км низкого давления к микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

***Муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира»:***

Целью Программы является подготовка земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы необходимо решить следующие задачи:

- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие коммунальной инфраструктуры.

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы.

Реализация Программы позволит выполнить обустройство транспортной и коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для малоэтажного строительства и подготовить 506 земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами общей площадью 75,9 тыс. кв.м с привлечением бюджетных средств, что позволит снизить стоимость жилищного строительства и обеспечить его доступность для граждан.

Ожидаемые результаты реализации Программы - 100 % обеспечение транспортной и коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства общей площадью 138,7 га.

**Ресурсное обеспечение реализации Программы  
за счет всех источников финансирования**

(тыс. руб.)

| № п/п | Источник финансирования     | Итого          | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы |               |               |               |               |
|-------|-----------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                             |                | 2016   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| 1     | 2                           | 3              | 4  | 5             | 6             | 7             | 8             |
| 1     | Средства бюджета города     | 43 125         | 7 125  | 8 000         | 8 000         | 10 000        | 10 000        |
| 2     | Средства областного бюджета | 172 500        | 28 500   | 32 000        | 32 000        | 40 000        | 40 000        |
|       | <b>Всего</b>                | <b>215 625</b> | <b>35 625</b>  | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

***Муниципальная программа «Социальное жилье»:***

Целью Программы является обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Задачи Программы:

- строительство жилых домов;
- реконструкция нежилых зданий под жилые;
- приобретение жилья на первичном и вторичном рынках

Целью Программы является обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, и работников бюджетной сферы.

Сроки реализации программы: 2016 - 2020 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: При соблюдении графика финансирования за период реализации Программы предполагается обеспечение жильем 260 семей малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования**

(тыс. руб.)

| № п/п | Источник финансирования | Итого     | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы |          |          |          |          |
|-------|-------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
|       |                         |           | 2016   | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
| 1     | 2                       | 3         | 4  | 5        | 6        | 7        | 8        |
| 1     | Средства бюджета        | 113 871,5 | 10 724,3   | 10 724,3 | 25 474,3 | 43 474,3 | 23 474,3 |

|   |                             |           |          |          |          |           |           |
|---|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|   | города                      |           |          |          |          |           |           |
| 2 | Средства областного бюджета | 418 606,0 | 60 771,2 | 60 771,2 | 31 021,2 | 133 021,2 | 133 021,2 |
|   | Всего                       | 532 477,5 | 71 495,5 | 71 495,5 | 56 495,5 | 176 495,5 | 156 495,5 |

***Муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»***

Целью Программы является развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территориях комплексной застройки.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

- развитие сети общеобразовательных учреждений;
- развитие сети дошкольных образовательных учреждений.

Сроки реализации программы: 2016 -2020 годы

Реализуемые в рамках Программы проекты комплексного освоения и развития территории для строительства жилья экономкласса соответствуют документам территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривают согласованное развитие жилищного строительства и строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

Ожидаемые конечные результаты Программы: Реализация Программы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.

Дополнительный ввод жилья в результате реализации Программы составит 50 тыс. кв. метров, в том числе:

- в 2016 году - 10 тыс. кв. метров;
- в 2017 году - 10 тыс. кв. метров;
- в 2018 году - 10 тыс. кв. метров;
- в 2019 году - 10 тыс. кв. метров;
- в 2020 году - 10 тыс. кв. метров.

В ходе реализации Программы для осуществления проектов комплексного освоения и развития территории в целях строительства жилья экономкласса планируется создание рыночных механизмов финансирования проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства, внедрение стандартов строительства жилья экономкласса позволят также снизить стоимость жилищного строительства, что в свою очередь повысит доступность жилья экономкласса для населения.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить к 2020 году:

- увеличение общего объема годового ввода жилья до 300 тыс. кв. метров;
- дополнительный ввод жилья ежегодно - 10 тыс. кв. м;

- формирование сегмента строительства жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и увеличение доли ввода жилья экономкласса до 20 процентов от общего объема ввода жилья;

- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье на доступном для населения и экономически обоснованном уровне;

- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур.

- увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство.

#### Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования

тыс.руб.

| № п/п | КАП К | Источник финансирования        | Итого       | 2016      | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------|-------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | 2     | 3                              | 4           | 5         | 6        | 7         | 8         | 9         |
| 1     | 1     | Бюджет города                  | 61 720,0    | 21 500,0  | 20 000,0 | 6 740,0   | 6 740,0   | 6 740,0   |
| 2     | 2     | Субсидии из областного бюджета | 1 756 340,0 | 175 460,0 | 0,0      | 526 960,0 | 526 960,0 | 526 960,0 |
| 5     |       | Всего                          | 1 818 060,0 | 196 960,0 | 20 000,0 | 533 700,0 | 533 700,0 | 533 700,0 |

#### ***Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир»***

Целью программы является повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории муниципального образования город Владимир

Задача:

1. Развитие транспортной инфраструктуры;

2. Развитие инженерной инфраструктуры

Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы

Ожидаемые конечные результаты Программы – по итогам реализации Программы планируется обеспечить земельные участки, предоставленные многодетным семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой, осуществить строительство:

- дорог протяженностью 4,101 км;
- сетей газоснабжения протяженностью 5,874 км;
- сетей водоснабжения протяженностью 9,714 км;
- сетей канализации протяженностью 10,399 км

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников  
финансирования

| №<br>п<br>/п | КА<br>ПК | Источник<br>финансирования        | Итого     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019    | 2020      |
|--------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 1            | 2        | 3                                 | 4         | 5        | 6        | 7        | 8       | 9         |
| 1            | 1        | Бюджет города                     | 45 106,5  | 14 700,0 | 10 056,5 | 4 350,0  | 4 000,0 | 12 000,0  |
| 2            | 2        | Субсидии из<br>областного бюджета | 255 167,0 | 43 015,0 | 67 701,0 | 36 451,0 | 0,0     | 108 000,0 |
| 3            |          | Всего                             | 300 273,5 | 57 715,0 | 77 757,5 | 40 801,0 | 4 000,0 | 120 000,0 |

И.о. начальника  
управления капитального строительства

А.В. Иванина